

1.0 Información General

- 1.10. Nombre del Proyecto: CENTRÉ - APARTAMENTOS
- 1.20. Ubicación: Final 23Av. Sur y 6a-10a Calle Poniente, municipio de San Salvador, departamento de San Salvador
- 1.30. Destino del proyecto: Uso Habitacional

2.0 Información Contractual

- 2.10. Profesionales asignados al proyecto:
- 1 Gerencia de Proyecto: Grupo ECON
 - 2 Supervisión de obra: PMO Project Management Office El Salvador, S.A. de C.V.
 - 3 Diseñador de proyecto: Vásquez Molina Ingenieros S.A. DE C.V.
 - 4 Movimiento de tierras: GRUPO ECON S.A. DE C.V.
 - 5 Construcción de obra civil y acabados: GRUPO ECON S.A. DE C.V.
 - 6 Suministro de Estructura Metálica: n/a
 - 7 Montaje de Estructura metálica y cerramiento: n/a
 - 8 Construcción de Urbanismo e infraestructura: GRUPO ECON S.A. DE C.V.
 - 9 Entidad responsable de ejecutar la colocación o venta del Proyecto: PUNTCO S.A. DE C.V.
- 2.30 Garantías y Seguros del proyecto
- 1 Buena inversión de anticipo
 - 2 Cumplimiento de contrato

3.0 Información sobre el Avance de Obra

- 3.10 Tiempo transcurrido y restante (Obra Civil)
- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Plazo original: | 605 días calendario |
| Plazo prórroga: | No existen prórroga en este periodo |
| Tiempo transcurrido: | 311 días calendario |
| Tiempo restante: | 153 días calendario |
- 3.20 Avance del proyecto con base al presupuesto
- | | | | | |
|-------------|-------|--------|-------------------|---------|
| Programado: | Real: | 48.41% | Status Retraso de | -48.41% |
|-------------|-------|--------|-------------------|---------|

