

INFORME DE AVANCE DE OBRA DE FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES FTIRTLG



Período:

1 al 31 de octubre de 2025

1.0 Información General

1.10 . Nombre del Proyecto: Centro de Distribución La Guna

1.20 . Ubicación: Carretera Panamericana – Sitio del niño RN07W KM y Boulevard Campos Eliseos, Cuidad Versalles, Municipio de Opico, La Libertad

1.30 . Destino del proyecto: Alquiler de espacios (Bodegas)

2.0 Información Contractual

2.10. Profesionales asignados al proyecto:

- 1 Gerencia de Proyecto: CONCORDA, S.A. DE C.V.
- 2 Supervisión de obra: Inversiones Bolivar, S.A. de C.V.
- 3 Diseñador de proyecto: Arquideas S.A. de C.V.
- 4 Movimiento de tierras: TOBAR, S.A. DE C.V.
- 5 Construcción de obra civil y acabados: CONCORDA, S.A. de C.V.
- 6 Suministro de Estructura Metálica: CONSTRUMEC, S.A. DE C.V.
- 7 Montaje de Estructura metálica y cerramiento: CONSTRUMEC, S.A. DE C.V.
- 8 Construcción de Urbanismo e infraestructura: CONCORDA, S.A. DE C.V.
- 9 Entidad responsable de ejecutar la colocación o venta del Proyecto: Inversiones Bolivar, S.A. de C.V.

2.30 Garantías y Seguros del proyecto

- 1 Buena inversión de anticipo
- 2 Cumplimiento de contrato

3.0 Información sobre el Avance de Obra

3.10 Tiempo transcurrido y restante (Obra Civil)

Plazo original: 229 días hábiles

Plazo prórroga: No existen prórroga en este periodo

Tiempo transcurrido: 100 días hábiles
Tiempo restante: 129 días hábiles

3.20 Avance del proyecto con base al presupuesto

Programado: 17% Real: 18.00% Status Retraso de 0.00%



INFORME DE AVANCE DE OBRA DE FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES FTIRTLG

Período: 1 al 31 de octubre de 2025

4.0 Programa de Obra





5.0 Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados

5.10 Personal en campo

No.	Especialidad	Cantidad
1	Arquitecto	2
2	Ingeniero de seguridad industrial	1
3	Dibujante	1
4	Maestro de Obra	1
5	Caporal	1
6	Bodeguero	3
7	Auxiliares	36
8	Operadores	5
9	Albañiles	6
10	Carpinteros	4
11	Armadores	6
12	Soldadores	2
13	Mecánicos	7
14	Prevensionista SYSO	1
	Total	76

5.11 Materiales, equipo y herramientas

N°	MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD
1	ADIGRAUT	20	UNIDAD
2	COSTANERA DE PINO 5 VARAS	36	UNIDAD
3	CUARTON DE PINO 5 VARAS	72	UNIDAD
5	PLYWOOD FENOLICO 4'X8', 3/4	6	PLIEGOS
6	CEMENTO GRIS FUERTE PORTLAND	1875	BOLSAS
7	HIERRO CORRUGADO 5/8 G60	50	UNIDAD
8	HIERRO CORRUGADO 1/2 G60	558	UNIDAD
9	DISCO DE CORTE METAL	50	UNIDAD
10	ARENA	70	M3
11	GRAVA	42	M3
12	CLAVO CON CABEZA 4X7	150	LB
13	CLAVO ACERO 2X3.5	20	LB
14	ALAMBRE DE AMARRE	400	LB
15	BLOQUE ENTERO DE CONCRETO 20X20X40	5082	UNIDAD
16	BLOQUE SOLERA DE CONCRETO 20X20X40	1726	UNIDAD
17	BLOQUE MITAD DE CONCRETO 20X20X40	1000	UNIDAD

ANTISOL BLANCO	20	GALONES
ROLLO DE WATERSTOP DE HULE 8"	2	ROLLOS
ADIMOLDE BASE SOLVENTE	15	GALONES
PLASTICO NEGRO	440	YARDAS
CUBETA PLASTICA	12	UNIDAD
CABLE PLASTICO, CUERDA DE VIDA	300	YARDAS
LADRILLO DE OBRA	4000	UNIDAD
CARRETILLAS	10	UNIDAD
HIERRO LISO DE 1/4	150	UNIDAD
COLUMNA MITAN 20X20X20	106	UNIDAD
PLATINA 3/16X1.1/2	10	UNIDAD
ELECTRODO 1/8 E6013 LB	20	LIBRAS
DURAPAX 4X8X1"	10	UNIDAD
CINCEL 7/8X12"	2	UNIDAD
CINCEL 5/8X12"	4	UNIDAD
PUNTA 7/8X12"	4	UNIDAD
BROCA 5/8X12" SDS MAX	2	UNIDAD
TOTAL	16264	UNIDAD
	ROLLO DE WATERSTOP DE HULE 8" ADIMOLDE BASE SOLVENTE PLASTICO NEGRO CUBETA PLASTICO, CUERDA DE VIDA LADRILLO DE OBRA CARRETILLAS HIERRO LISO DE 1/4 COLUMNA MITAN 20X20X20 PLATINA 3/16X1.1/2 ELECTRODO 1/8 E6013 LB DURAPAX 4X8X1" CINCEL 7/8X12" PUNTA 7/8X12" BROCA 5/8X12" SDS MAX	ROLLO DE WATERSTOP DE HULE 8" ADIMOLDE BASE SOLVENTE 15 PLASTICO NEGRO 440 CUBETA PLASTICO, CUERDA DE VIDA 12 CABLE PLASTICO, CUERDA DE VIDA 300 LADRILLO DE OBRA 4000 CARRETILLAS 10 HIERRO LISO DE 1/4 150 COLUMNA MITAN 20X20X20 106 PLATINA 3/16X1.1/2 10 ELECTRODO 1/8 E6013 LB DURAPAX 4X8X1" 10 CINCEL 7/8X12" 2 CINCEL 5/8X12" 4 BROCA 5/8X12" SDS MAX 2