

1.0 Información General

- 1.10. Nombre del Proyecto: Planta Fotovoltaica Super Solar
- 1.20. Ubicación: Cantón El Perical, Distrito de Tecoluca, Municipio de San Vicente Sur, Departamento de San Vicente
- 1.30. Destino del proyecto: Planta Solar fotovoltaica interconectada a red DELSUR

2.0 Información Contractual

- 2.10. Profesionales asignados al proyecto:
- 1 Gerencia de Proyecto: Super Fast S.A. de C.V.
 - 2 Supervisión de obra: OnSite PM, S.A. de C.V.
 - 3 Diseñador de proyecto: Enersys Solar, S.A.; LG Consultores S.A. de C.V.; Green Power, S.A. de C.V.
 - 4 Movimiento de tierras: Por Definir
 - 5 Construcción de obra civil y acabados: Enersys Solar, S.A. de C.V., LG Consultores S.A. de C.V. y Green Power, S.A. de C.V.
 - 6 Suministro de Estructura Metálica: Enersys Solar, S.A.
 - 7 Montaje de Estructura metálica y cerramiento: Sinergya
 - 8 Construcción de Urbanismo e infraestructura: Sinergya
 - 9 Entidad responsable de ejecutar la colocación o venta del Proyecto: N/A
- 2.30 Garantías y Seguros del proyecto
- 1 Buena inversión de anticipo
 - 2 Cumplimiento de contrato

3.0 Información sobre el Avance de Obra

- 3.10 Tiempo transcurrido y restante (Obra Civil)
- | | |
|----------------------|---------------------|
| Plazo original: | 344 días calendario |
| Plazo prórroga: | 458 días calendario |
| Tiempo transcurrido: | 458 días calendario |
| Tiempo restante: | 39 días calendario |
- 3.20 Avance del proyecto con base al presupuesto
- | | | | | | |
|-------------|------|-------|--------|-------------------|-------|
| Programado: | 100% | Real: | 99.00% | Status Retraso de | 1.00% |
|-------------|------|-------|--------|-------------------|-------|

4.0 Programa de Obra

PORCENTAJE DE EJECUCION -PLANIFICADOS-JULIO 2026



5.0 Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados

5.10 Personal en campo

NO.	ESPECIALIDAD	CANTIDAD
OnSite-PM		
1	Gerente de Proyecto Integrador	1
1	Supervisor civil	1
2	Supervisor electromecánico	1
Energys		
1	Gerente de Proyectos	1
2	Supervisor electromecánico	1
PYP		
1	Encargado de grupo	1
2	Supervisor civil	1
3	Obrero albañil	3
4	Auxiliares	3
5	Operador de retroexcavadora	1
SINERGYA		
1	Gerente de sitio	1
2	Supervisor eléctrico	1
3	Auxiliares	1
TOTAL		17

5.11 Materiales, equipo y herramientas

Tipo de maquinaria	Marca	En Calidad de	
		Propio	Alquilado
Telehandler	JCB	X	
Retro excavadora	CAT		x
Concretera	Power mix	X	
Concretera	Power mix	X	
Hincadora	Turchi	x	
Demolidor	Caterpillar		x
Generador de corriente	Daewoo	x	
Generador de corriente	Predator	x	
Aparatos soldadores		x	
total		7	2

No	Herramientas	Cantidad
1	Carretillas	2
2	Asadones	2
3	Barras	2
4	Piochas	2
5	Corvos	2
6	Motosierra	2
7	Esmeril angular	5
8	Pala cuadrada	4
9	Cuchara	4
10	Bomba fumigadora	2
11	Cubetas	4
12	Barriles	4
13	Taladros	2
Total		37