

1.0 Información General

- 1.10. Nombre del Proyecto: Planta Fotovoltaica Super Solar
- 1.20. Ubicación: Cantón El Perical, Distrito de Tecoluca, Municipio de San Vicente Sur, Departamento de San Vicente
- 1.30. Destino del proyecto: Planta Solar fotovoltaica interconectada a red DELSUR

2.0 Información Contractual

- 2.10. Profesionales asignados al proyecto:
- 1 Gerencia de Proyecto: Super Fast S.A. de C.V.
 - 2 Supervisión de obra: OnSite PM, S.A. de C.V.
 - 3 Diseñador de proyecto: Enersys Solar, S.A.; LG Consultores S.A. de C.V.; Green Power, S.A. de C.V.
 - 4 Movimiento de tierras: Por Definir
 - 5 Construcción de obra civil y acabados: Enersys Solar, S.A. de C.V., LG Consultores S.A. de C.V. y Green Power, S.A. de C.V.
 - 6 Suministro de Estructura Metálica: Por Definir
 - 7 Montaje de Estructura metálica y cerramiento: Por Definir
 - 8 Construcción de Urbanismo e infraestructura: Por Definir
 - 9 Entidad responsable de ejecutar la colocación o venta del Proyecto: N/A
- 2.30 Garantías y Seguros del proyecto
- 1 Buena inversión de anticipo
 - 2 Cumplimiento de contrato

3.0 Información sobre el Avance de Obra

- 3.10 Tiempo transcurrido y restante (Obra Civil)
- Plazo original: 315 días calendario
- Plazo prórroga: No existen prórroga en este periodo
- Tiempo transcurrido: 153 días calendario
- Tiempo restante: 162 días calendario
- 3.20 Avance del proyecto con base al presupuesto
- | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------|-------------------|--------|
| Programado: | 55% | Real: | 41.00% | Status Retraso de | 14.00% |
|-------------|-----|-------|--------|-------------------|--------|

4.0 Programa de Obra

PORCENTAJE DE EJECUCION -PLANIFICADOS



5.0 Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados

5.10 Personal en campo

No.	Especialidad	Cantidad
1	Ingeniero Civil	1
2	Auxiliares Chapoda	6
3	Obrero albañil tapial	2
4	Auxiliares albañil	2
5	topografia	2
6	Auxiliar de topografia (cadenero)	2
7	Operador Retroexcavadora/Demcledor	1
8	Operador Drill	2
9	Auxiliares Operador Drill	1
10	vigilante	1
Total		20

5.11 Materiales, equipo y herramientas

No	Herramientas	Cantidad
1	carretillas	4
2	Asadones	3
3	piochas	2
4	corvos	6
5	motosierra	1
6	pala cuadrada	4
7	Cuchara	4
8	bomba fumigadora	2
9	Cubetas	6
Total		32

Tipo de máquina	Marca	En calidad	
		Propio	Alquilado
Telehandler	JVC	x	
Concretera	Remix		x
3 perforadoras neumaticas	Ever Start	x	
Demolador	Caterpillar		x
2 Estación total			x
total		2	3