

1.0 Información General

- 1.10. Nombre del Proyecto: Planta Fotovoltaica Super Solar
- 1.20. Ubicación: Cantón El Perical, Distrito de Tecoluca, Municipio de San Vicente Sur, Departamento de San Vicente
- 1.30. Destino del proyecto: Planta Solar fotovoltaica interconectada a red DELSUR

2.0 Información Contractual

- 2.10. Profesionales asignados al proyecto:
- 1 Gerencia de Proyecto: Super Fast S.A. de C.V.
 - 2 Supervisión de obra: OnSite PM, S.A. de C.V.
 - 3 Diseñador de proyecto: Enersys Solar, S.A.; LG Consultores S.A. de C.V.; Green Power, S.A. de C.V.
 - 4 Movimiento de tierras: Por Definir
 - 5 Construcción de obra civil y acabados: Enersys Solar, S.A. de C.V., LG Consultores S.A. de C.V. y Green Power, S.A. de C.V.
 - 6 Suministro de Estructura Metálica: Por Definir
 - 7 Montaje de Estructura metálica y cerramiento: Por Definir
 - 8 Construcción de Urbanismo e infraestructura: Por Definir
 - 9 Entidad responsable de ejecutar la colocación o venta del Proyecto: N/A
- 2.30 Garantías y Seguros del proyecto
- 1 Buena inversión de anticipo
 - 2 Cumplimiento de contrato

3.0 Información sobre el Avance de Obra

- 3.10 Tiempo transcurrido y restante (Obra Civil)
- Plazo original: 315 días calendario
- Plazo prórroga: No existen prórroga en este periodo
- Tiempo transcurrido: 122 días calendario
- Tiempo restante: 193 días calendario
- 3.20 Avance del proyecto con base al presupuesto
- | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------|-------------------|--------|
| Programado: | 45% | Real: | 31.00% | Status Retraso de | 14.00% |
|-------------|-----|-------|--------|-------------------|--------|

4.0 Programa de Obra

WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	%REAL	% PLANNED	% Complete
0	PROYECTO SOLAR PLANTA SUPERSOLAR - PSS	272.5 days	Thu 5/1/25	Tue 4/21/26	31%	45%	-14%
1	PLANIFICACION DE PROYECTO	31 days	Thu 5/1/25	Mon 6/9/25	100%	100%	0%
1.1	PROCESO FINANCIERO	27 days	Thu 5/1/25	Wed 6/4/25	100%	100%	0%
1.2	ADJUDICACIONES DE CONTRATISTAS	16 days	Tue 5/20/25	Mon 6/9/25	100%	100%	0%
1.2.1	ENERSYS	16 days	Tue 5/20/25	Mon 6/9/25	100%	100%	0%
2	PLANTA PFV-PSS-ENERSYS	241.5 days	Tue 6/10/25	Tue 4/21/26	46%	47%	-1%
2.1	APROBACION DE INGENIERIA A DETALLE	110.5 days	Tue 6/10/25	Sat 11/1/25	86%	88%	-2%
2.1.1	ENTREGA DE INGENIERIA A DETALLE POR EPC A ONSITE	30 days	Tue 6/10/25	Fri 7/18/25	100%	100%	0%
2.1.2	REVISION INGENIERIA A DETALLE POR ONSITE	100 days	Tue 6/10/25	Mon 10/20/25	78%	80%	-2%
2.1.3	SANACION INGENIERIA A DETALLE POR ENERSYS	109.5 days	Wed 6/11/25	Sat 11/1/25	85%	91%	-6%
2.1.4	APROBACION INGENIERIA A DETALLE POR ONSITE	97 days	Wed 6/11/25	Fri 10/17/25	78%	78%	0%
2.2	DISEÑO HIDRAULICO	31 days	Mon 6/16/25	Fri 7/25/25	99%	100%	-1%
2.3	COMPRA Y SUMINISTROS	149 days	Fri 6/13/25	Sat 12/27/25	56%	56%	0%
2.3.1	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES	90 days	Fri 6/13/25	Fri 10/10/25	95%	95%	0%
2.3.2	SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS PARA ARMADO DE MESAS DE PANELES SOLARES	134 days	Fri 6/13/25	Fri 12/5/25	52%	52%	0%
2.3.3	SUMINISTRO DE INVERSORES	84.5 days	Fri 6/13/25	Fri 10/10/25	99%	100%	-1%
2.3.4	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CANALIZACIÓN	46 days	Tue 9/16/25	Thu 11/13/25	35%	35%	0%
2.3.5	SUMINISTRO DE CONDUCTOR AC	78 days	Tue 9/16/25	Fri 12/26/25	22%	21%	1%
2.3.6	SUMINISTRO DE CONDUCTOR DC	149 days	Fri 6/13/25	Sat 12/27/25	23%	22%	1%
2.4	EJECUCION Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA - PSS	241.5 days	Tue 6/10/25	Tue 4/21/26	34%	35%	-1%
2.4.1	OBRAS PRELIMINARES	7.5 days	Tue 6/10/25	Thu 6/19/25	100%	100%	0%
2.4.2	EJECUCION Y CONSTRUCCION DE PLANTA FOTOVOLTAICA	185.5 days	Mon 7/14/25	Fri 3/13/26	22%	20%	2%
2.4.3	OBRAS ACCESORIAS DE PLANTA SOLAR	166.5 days	Fri 7/4/25	Mon 2/9/26	58%	64%	-6%
2.4.4	COMISIONAMIENTO	97.5 days	Mon 12/15/25	Tue 4/21/26	0%	0%	0%
3	CONSTRUCCION SET (Subestacion Elevadora)	228 days	Wed 6/4/25	Mon 3/30/26	33%	40%	-7%
3.1	ADJUDICACION DE SET	10 days	Wed 6/4/25	Wed 6/18/25	100%	100%	0%
3.2	FABRICACION - TRASALDO SET	191 days	Wed 6/18/25	Tue 2/24/26	37%	44%	-7%
3.3	INSTALACION- PUESTA EN OPERACION- SET	168 days	Sat 8/23/25	Mon 3/30/26	19%	29%	-10%
4	CONSTRUCCION POI (Point Of Interconexion)	209 days	Tue 7/1/25	Tue 3/31/26	8%	36%	-28%
4.1	ADJUDICACION DE POI	10 days	Tue 7/1/25	Mon 7/14/25	99%	100%	-1%
4.2	FABRICACION - TRASALDO POI	172 days	Mon 7/14/25	Wed 2/25/26	5%	37%	-32%
4.3	INSTALACION- PUESTA EN OPERACION	169 days	Sat 8/23/25	Tue 3/31/26	5%	29%	-24%
5	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION 46KV	190 days	Mon 7/14/25	Thu 3/19/26	1%	47%	-46%
5.1	ADJUDICACION DE LINEA INTERCONEXION	6 days	Mon 7/14/25	Mon 7/21/25	90%	100%	-10%
5.2	COMPRA DE MATERIAL	64 days	Tue 7/22/25	Tue 10/14/25	0%	97%	-97%
5.3	Recibir por OM Materiales	32 days	Mon 9/1/25	Sat 10/11/25	0%	63%	-63%
5.4	Ejecucion de Brecha de Línea	61 days	Mon 8/25/25	Tue 11/11/25	0%	56%	-56%
5.5	Excavaciones para parado de Postes	40 days	Fri 10/17/25	Sat 12/6/25	0%	0%	0%
5.6	Parado y Plomeado de Postes -	40 days	Wed 11/12/25	Mon 1/5/26	0%	0%	0%
5.7	Armadura de Postes	35 days	Mon 12/8/25	Fri 1/23/26	0%	0%	0%
5.8	Construcción de tramo Subterráneo	37 days	Mon 12/8/25	Tue 1/12/26	0%	0%	0%
5.9	Tendido de Conductor	63 days	Mon 12/29/25	Thu 3/19/26	0%	0%	0%
6	PUESTA EN OPERACION	19 days	Tue 3/17/26	Thu 4/9/26	0%	0%	0%

5.0 Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados

5.10 Personal en campo

No.	Especialidad	Cantidad
1	Ingeniero Civil	1
2	Auxiliares Chapoda	6
3	Obrero albañil tapial	2
4	Auxiliares albañil	2
5	topografia	2
6	Auxiliar de topografia (cadenero)	2
7	Operador Retroexcavadora/Demcledor	1
8	Operador Drill	2
9	Auxiliares Operador Drill	1
10	vigilante	1
	Total	20

5.11 Materiales, equipo y herramientas

No	Herramientas	Cantidad
1	carretillas	4
2	Asadones	3
3	piochas	2
4	corvos	6
5	motosierra	1
6	pala cuadrada	4
7	Cuchara	4
8	bomba fumigadora	2
9	Cubetas	6
	Total	32

Tipo de máquina	Marca	En calidad	
		Propio	Alquilado
Motoniveladora	Caterpillar		X
Rodo liso	John Deere		X
Mini cargador	caterpillar		X
3 perforadoras neumaticas	Ever Start		X
Demolidor	Caterpillar		X
2 Camiones Volteo	Highlander		X
2 Estación total			X
total		0	7