

1.0 Información General

- 1.10 . Nombre del Proyecto: CENTRÉ - APARTAMENTOS
- 1.20 . Ubicación: Final 23Av. Sur y 6a-10a Calle Poniente, municipio de San Salvador, departamento de San Salvador
- 1.30 . Destino del proyecto: Uso Habitacional


2.0 Información Contractual

- 2.10 . Profesionales asignados al proyecto:
- 1 Gerencia de Proyecto: Grupo ECON
 - 2 Supervisión de obra: PMO Project Managment Office El Salvador, S.A. de C.V.
 - 3 Diseñador de proyecto: Vásquez Molina Ingenieros S.A. DE C.V.
 - 4 Movimiento de tierras: GRUPO ECON S.A. DE C.V.
 - 5 Construcción de obra civil y acabados: GRUPO ECON S.A. DE C.V.
 - 6 Suministro de Estructura Metálica: n/a
 - 7 Montaje de Estructura metálica y cerramiento: n/a
 - 8 Construcción de Urbanismo e infraestructura: GRUPO ECON S.A. DE C.V.
 - 9 Entidad responsable de ejecutar la colocación o venta del Proyecto: PUNTTO S.A. DE C.V.
- 2.30 Garantías y Seguros del proyecto
- 1 Buena inversión de anticipo
 - 2 Cumplimiento de contrato

3.0 Información sobre el Avance de Obra

- 3.10 Tiempo transcurrido y restante (Obra Civil)
- Plazo original: 605 días calendario
- Plazo prórroga: No existen prórroga en este periodo
- Tiempo transcurrido: 191 días calendario
- Tiempo restante: 243 días calendario
- 3.20 Avance del proyecto con base al presupuesto
- | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------|-------------------|-------|
| Programado: | 18% | Real: | 18.00% | Status Retraso de | 0.00% |
|-------------|-----|-------|--------|-------------------|-------|

4.0 Programa de Obra



5.0 Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados

5.10 Personal en campo

No.	Especialidad	Cantidad
1	Ingeniero	8
2	Arquitecto	3
3	Auxiliares	74
4	Carpinteros y Obreros	22
5	Albañil	3
6	Maestro de Obra	3
7	Laboratorista	3
8	Administrativo	8
9	Personal SYSO	6
10	Técnicos	19
11	Operadores	18
Total		167

5.11 Materiales, equipo y herramientas

Código	Tipo de Máquina	Marca	En Cantidad		Modelo
			Propio	Alquilado	
BC180023C	Bomba lanzadora de Concreto TK70 Ashotcrete 50m	Putzmeister	X		TK70
BH11003EC	Barredora Caterpillar Mod. BA18	Caterpillar	X		BA18
CCB20013EC	Camión cisterna	International	X		CISTERNA
CF13001EC	Cargador frontal Cat. Serie M1602922 Mod 950H	Caterpillar	X		950H
CMC14001EC	Camión Mezclador de Concreto	Mack	X		CV-713
CMC14002EC	Camión Mezclador de Concreto	Mercedes Benz	X	X	2423B
CMC14003EC	Camión Mezclador de Concreto	Mercedes Benz	X		2423B
CMC14005EC	Camión Mezclador de Concreto	Mercedes Benz	X		2423B
CMC18006EC	Camión Mezclador de Concreto	Mack	X		GU813
CMC18007EC	Camión Mezclador de Concreto	Mack	X		GU813
CMC18008EC	Camión Mezclador de Concreto	Mercedes Benz	X		2423B
ODC14001EC	Dosificadora de Concreto	Odisa	X		5000
GRE8001EC	Grua Grove 1980 mod. RT 425-5	Grove	X		RT425-5
MC13010EC	Minicargador Cat. MOD. 252B3	Caterpillar	X		252B3
RC98001EC	Rodo Compact. Cat Serie 38L00152 Mod. CS-533	Caterpillar	X		CS-533
RE22007EC	Retrosacavadora John Deere 310L	John Deere	X		310L
TL22002CV	Torre de iluminación Wacker	Wacker	X		LYC4C
OET23201EC	Vibrador Eléctrico (c/espiga vibratoria 62"x21")	OZTEC	X		6825K7
OET23163EC	Vibrador de concreto gasolina, c/espiga vibratoria 38mmx60cm	M POWER	X		
OET13060EC	ROTOMARTILLO TE76 DLX	HIRI	X		TE76 DLX
OET23188EC	Demoledor eléctrico	HIRI	X		TE 3200-AVR
OET23209EC	Vibrocompactadora	Wacker	X		BS50-4AS
OET25197EC	Hidrolavadora	KARCHER	X		G 3200 Q (SEMIPRO22.06MPa)
OET27198EC	Hidrolavadora	KARCHER	X		G 3200 Q (SEMIPRO22.06MPa)
OET25199EC	Rotomartillo TE 50-AVR	HIRI	X		TE 50-AVR
OET25200EC	Rotomartillo TE 50-AVR	HIRI	X		TE 50-AVR
OET25201EC	Vibrador Eléctrico p/concreto (c/espiga de 15" y cabezal de 3/4")	OZTEC	X		6825K5
OET25204EC	Vibrador Eléctrico p/concreto (c/espiga de 15" y cabezal de 3/4")	OZTEC	X		6825K5
OET25205EC	Vibrador Eléctrico p/concreto (c/espiga de 15" y cabezal de 3/4")	OZTEC	X		6825K5
OET25206EC	Vibrador Eléctrico p/concreto (c/espiga de 15" y cabezal de 3/4")	OZTEC	X		6825K5
OET25184EC	Soplador	SHH	X		BR 600
OET25183EC	Soplador	SHH	X		BR 600
OET25207EC	Rotomartillo TE 50-AVR	HIRI	X		TE 50-AVR
OET25208EC	Rotomartillo TE 50-AVR	HIRI	X		TE 50-AVR
P 514-793	Camión Liviano propiedad de Chavarria	Wacker neuson		X	RT SC2
	Torre de iluminación propiedad de Vigil	HYUNDAI		X	N/D
	Torre de iluminación propiedad de Vigil	Cipsa		X	
	Torre de iluminación propiedad de Vigil				