

1.0 Información General

- 1.10 . Nombre del Proyecto: Centro de Distribución La Guna
- 1.20 . Ubicación: Carretera Panamericana – Sitio del niño RN07W KM y Boulevard Campos Eliseos, Cuidad Versalles, Municipio de Opico, La Libertad
- 1.30 . Destino del proyecto: Alquiler de espacios (Bodegas)


2.0 Información Contractual

- 2.10 . Profesionales asignados al proyecto:
- 1 Gerencia de Proyecto: CONCORDA, S.A. DE C.V.
 - 2 Supervisión de obra: Inversiones Bolivar, S.A. de C.V.
 - 3 Diseñador de proyecto: Arquideas S.A. de C.V.
 - 4 Movimiento de tierras: TOBAR, S.A. DE C.V.
 - 5 Construcción de obra civil y acabados: CONCORDA, S.A. de C.V.
 - 6 Suministro de Estructura Metálica: CONSTRUMEC, S.A. DE C.V.
 - 7 Montaje de Estructura metálica y cerramiento: CONSTRUMEC, S.A. DE C.V.
 - 8 Construcción de Urbanismo e infraestructura: CONCORDA, S.A. DE C.V.
 - 9 Entidad responsable de ejecutar la colocación o venta del Proyecto: Inversiones Bolivar, S.A. de C.V.
- 2.30 Garantías y Seguros del proyecto
- 1 Buena inversión de anticipo
 - 2 Cumplimiento de contrato

3.0 Información sobre el Avance de Obra

- 3.10 Tiempo transcurrido y restante (Obra Civil)
- Plazo original: 229 días hábiles
- Plazo prórroga: No existen prórroga en este periodo
- Tiempo transcurrido: 75 días hábiles
- Tiempo restante: 154 días hábiles
- 3.20 Avance del proyecto con base al presupuesto
- | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------|-------------------|-------|
| Programado: | 12% | Real: | 13.00% | Status Retraso de | 0.00% |
|-------------|-----|-------|--------|-------------------|-------|

4.0 Programa de Obra



5.0 Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados

5.10 Personal en campo

No.	Especialidad	Cantidad
1	Arquitecto	2
2	Ingeniero de seguridad industrial	1
3	Dibujante	1
4	Maestro de Obra	2
5	Caporal	1
6	Bodeguero	2
7	Auxiliares	41
8	Operadores	8
9	Albañiles	6
10	Carpinteros	4
11	Armadores	6
12	Soldadores	2
13	Mecánicos	6
14	Prevencionista SYSO	1
Total		83

5.11 Materiales, equipo y herramientas

No	Materiales (descripción del tipo de material)	Cantidad	Unidad
1	COSTANERA DE PINO 5 VARAS	48	UNIDAD
2	CUARTON DE PINO 5 VARAS	46	UNIDAD
3	TABLA DE PINO 4 VARAS	8	UNIDAD
4	LAMINA GALVANIZADA	134	UNIDAD
5	CEMENTO GRIS FUERTE PORTLAND	500	BOLSAS
6	DISCO DE CORTE METAL	100	UNIDAD
7	ARENA	7	M3
8	CLAVO CON CABEZA 2-1/2	150	LB
9	CLAVO CON CABEZA 4X7	250	LB
10	ALAMBRE DE AMARRE	400	LB
11	BLOQUE ENTERO DE CONCRETO 20X20X40	2076	UNIDAD
12	BLOQUE SOLERA DE CONCRETO 20X20X40	1100	UNIDAD
13	BLOQUE MITAD DE CONCRETO 20X20X40	600	UNIDAD
14	DISCO DIAMANTADO 9" SEGMENTADO	10	UNIDAD
Total		5429	UNIDAD

Tipo de máquina	Marca	En calidad		Modelo
		Propio	Alquilado	
Motoniveladora	Caterpillar		X	CAT 140K
Compactador de suelo vibratorio Cabra 10T	Caterpillar		X	CATERPILLAR CS54B
Compactador de suelo vibratorio liso HAMM 10T	HAMM		X	HAMM 3411
Bobcat	Bobcat		X	BOBCAT S185
Pala excavadora	Caterpillar		X	CATERPILLAR 330D
Retroexcavadora	Caterpillar		X	CATERPILLAR 416E
Total:			6	